

А К Т

б. Прилуцкий монастырь

14 Декабря 1948г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главного Архитектора города Вологды инженера ПАНОВА В.Н., и.о. Начальника Вологодской Областной Инспекции Архитектурно-строительного Контроля инженера ГЕОРГИЕВА, Г.Д. и инспектора по охране памятников Архитектуры при Главном Отделе п/д Архитектуры при Вологодском Облисполкоме ВЕДРОВ А.К. составили настоящий акт в нижеследующем:

1/ нами произведен осмотр разрушений в нижней части внутренней башни-столба в юго-восточной башне бывшего Спасо-Прилуцкого монастыря и стрелках 11 сего декабря двух шурфов обнажающих фундамент указанной внутренней башни-столба;

2/ при осмотре установлено, что средняя внутренняя башня-столб диаметром 3,20 м и высотой около 22-25 м, со стенами толщиной в 60 см, имеет в покоевой части входной арочный проем высотой 1,65 м и шириной 1,12 м. ~~На~~ На высоту 3,5 м из этой башни имеет утолщение в 1/2 кирпича. В этой утолщенной части имеется четыре вертикальных трещины на всю высоту этой .

С южной стороны башни-столба имеется сквозное обрушение кирпичной кладки стены на высоту до двух метров и на полтора метра по ширине. Над этим сквозным обрушением, в утолщенной части также обрушено все утолщение в пол кирпича/. Выше вся кладка исправна.

Против входного проема открыт шурф размером 2,0х1,5х1,30 м с диаметрально-противуположной стороны такие шурфы - 2,0х1,5х1,7 м. Грунт в шурфах, - желтовато серые суглинки.

Вскрытый фундамент представляет собой сухую булыжную кладку из больших и малых валунов с кирпичной расщепкой. Башня поставлена на фундамент почти без обреза.

Комиссия СЧИТАЕТ:

а/Обрушение кладки в цокольной части башни-столба произошло вследствие неравномерной осадки фундамента;

б/для предотвращения дальнейшего разрушения башни необходимо в первую очередь забутировать отбитые шурфы булыжником на цементном растворе 1:4. Обрушившуюся кладку кирпича переложить вновь, причем заложить также и входной проем. Нижнюю утолщенную часть башни схватить четырьмя металлическими поясами.

Указания в пункте б/работы произвести в аварийном порядке.

Главный архитектор г.Вологды

Инженер Иванов *Иванов* /Иванов/

и.о. Начальника Вологодской
Обл. Инспекции Архитектурно
Строительного Контроля

Инженер *Георгиев* /Георгиев/

Инспектор охраны Памятников
Архитектуры Отдела н/д при Вологодском
облсполкоме

Ведков - ВЕДКОВ